

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH WPISANYCH DO "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+"

lp	nazwa	podmiot realizujący	źródło finansowania oraz działanie/poddziałanie programu operacyjnego	szacowana całkowita wartość (w zł)	rzeczywista wartość projektu (w zł)	okres realizacji	okres realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem lub umową o dofinansowanie	rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty)	stan przygotowania, etap oceny projektu, stan realizacji projektu	uwagi
INTERWENCJA SPOŁECZNA										
1	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	2 913 804,06	3 011 305,98	II kw. 2017 - I kw. 2019	2018 - 2020	Liczba osób pracujących - 102 Liczba osób, które uzyskały kwalif. - 80 Liczba osób bezrobotnych w tym dl. bezrobotnych - 434 Liczba osób dl. bezrobotnych - 272 Liczba osób z niepełnosprawnościami - 21 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej - 158 Liczba osób o niskich kwalif. - 394	projekt zakończony	-----
2	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	3 457 195,94	4 710 218,99	II kw. 2019 - I kw. 2021	do 2023	Liczba osób pracujących - 323 Liczba osób, które uzyskały kwalif. - 186 Liczba osób bezrobotnych w tym dl. bezrobotnych - 517 Liczba osób dl. bezrobotnych - 280 Liczba osób z niepełnosprawnościami - 21 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej - 127 Liczba osób o niskich kwalifikacjach - 413	projekt zakończony	Nastąpiła zmiana terminu realizacji projektu w związku ze stanem epidemii. Nastąpiła zmiana wniosku o dofinansowanie, zmieniono wskaźniki projektu (produkty i rezultaty).
3	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	1 362 574,00	1 145 955,96	II kw. 2017 - I kw. 2019	2018 - 2020	Liczba osób pracujących - 20 Liczba osób, które uzyskały kwalif. - 28 Liczba osób bezrobotnych w tym dl. bezrobotnych - 54 Liczba osób dl. bezrobotnych - 23 Liczba osób z niepełnosprawnościami - 7 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej - 22 Liczba osób o niskich kwalifikacjach - 53	projekt zakończony	-----
4	Droga do aktywności zawodowej Zmiana tytułu: Droga do aktywności zawodowej - Bytomianie na Start	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i OSiR	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	3 299 891,28	3 174 482,08	III kw. 2018 - III kw. 2020	do 2020	Liczba osób uczestniczących w projekcie - 102 Liczba osób pracujących - 30 Liczba osób, o niskich kwalif. które uzyskały wsparcie - 93 Liczba osób bezrobotnych - 96, w tym dl. bezrobotnych - 99 Liczba osób z niepełnosprawnościami - 10 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej - 33 Liczba osób, które podjęły pracę po zakończeniu udziału w proj. - 30 Liczba osób, które uzyskały kwalifikację po zakończeniu udziału w proj. - 9	projekt zakończony	Projekt realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu.
5	Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych	AGC Bytom Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Bytomski Golf	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	300 000,00	-----	I kw. 2017 - IV kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
6	Lepszy start, praca, lepsze jutro	TSL Silesia Sp. z o.o.	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	376 810,00	-----	II kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
7	KRYSTYNA Aktywne Zatrudnienie 7.1.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	3 675 000,00	-----	II kw. 2017 - III kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
8	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Aktywne Zatrudnienie 7.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	3 675 000,00	3 675 000,00	II kw. 2017 - III kw. 2019	od 2018	Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 250, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 150, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 50, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 100, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 80, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 70, Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 100, Liczba osób, które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu - 200. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----

9	Zielony Bytom - Nowy start	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji i Urzędem Miejskim (OSiR)	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	2 600 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
10	Bytomianie pracują w bytomskich przedsiębiorstwach	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	455 400,00	-----	II kw. 2017 - IV kw. 2018	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
11	Szansa na własną firmę	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI i Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	3 689 891,28	-----	III kw. 2018 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
12	Firma dla seniora	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI i Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	1 844 945,60	-----	III 2018 - II 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
13	Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor oraz Bytomsko-Radzionkowską Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	3 689 891,28	3 714 960,00	III kw. 2018 - IV kw. 2020	do 2020	Liczba osób które rozpoczęły działalność: 46 osób (31K; 15M)	projekt zakończony	Projekt zrealizowany we współpracy z Euro-Support W. Ruryniewicz sp. jawna z siedzibą w Opolu.
14	Bytomski Inkubator Przedsiębiorczości	Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej we współpracy z Bytomską Izba Przemysłowo-Handlową Zmiana podmiotu realizującego: Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	4 800 000,00	1 699 294,20	I kw. 2017 - IV kw. 2019	01.07.2018 - 30.06.2020	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 25 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 25	odstąpiono od podpisania umowy	Beneficjent nie przystąpił do realizacji projektu.
15	KRYSTYNA Promocja zatrudnienia 7.3.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	1 500 000,00	-----	IV kw. 2017 - I kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
16	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Promocja zatrudnienia 7.3.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	1 500 000,00	1 500 000,00	IV kw. 2017 - I kw. 2020	I kw. 2019	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 30 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 30 Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
17	Nowe horyzonty zawodowe Zmiana tytułu: NHZ-Nowe horyzonty zawodowe	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, OSiR i BRSS Zmiana lidera: RECON Consulting Sp. z o.o.	RPO WSL - OSI 7.4.2 Outplacement - konkurs Zmiana poddziałania: RPO WSL 7.4.1 Outplacement - ZIT	667 252,00	1 417 520,35	IV kw. 2018 - 30.04.2022	do 2023	Liczba osób, które uzyskały wsparcie z projektu - 28 (nabyły kwalifikacje lub nabyły kompetencje - 25) Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie zatrudnienia - 24 Liczba osób, które podjęły działalność - 19 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie - 28	projekt zakończony	Okres realizacji projektu został przedłużony do 31.03.2023 r. Założenia projektu zostały zmienione. Nastąpiła rezygnacja z partnerstwa przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji S.A.
18	KRYSTYNA Outplacement 7.4.2	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 7.4.2 Outplacement - konkurs	1 500 000,00	-----	I kw. 2018 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
19	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Outplacement 7.4.2	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 7.4.2 Outplacement - konkurs	1 500 000,00	1 500 000,00	I kw. 2018 - II kw. 2020	II kw. 2019	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
20	Nasz bezpieczny drugi dom	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	RPO WSL - OSI 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs	847 000,00	-----	III kw. 2018 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----

21	KRYSTYNA Opiekunka 8.1.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs	900 000,00	-----	II kw. 2018 - III kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
22	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Opiekunka 8.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs	900 000,00	-----	II kw. 2018 - III kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
23	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw Zmiana tytułu: Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Podmiotowy System Finansowania	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor oraz Bytomsko-Radzionkowską Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - konkurs	25 525 597,98	25 525 597,98	01.09.2018 - 30.11.2023	01.09.2018 - 30.11.2023	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie - 3 467 Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie - 806 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 539 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 1714 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 3 467 Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie. Źródło weryfikacji wskaźników: raporty beneficjenta - 802	projekt zakończony	Liderem projektu jest Centrum Szkoleniowo Doradcze Dr Kurnicki Sp. Komandytowa z siedzibą w Zabrze. Projekt realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu.
24	Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Zmiana tytułu: Program specjalny - wykluczamy bezrobocie w Powiatowym Urzędzie Pracy	Powiatowy Urząd Pracy (w partnerstwie z MOPR)	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	148 052,00	856 314,75	II kw. 2017 - I kw. 2019	01.05.2018 - 30.04.2020	Wskaźniki produktu: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 40 osób - liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 3 osoby Wskaźniki rezultatu: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 14 osób - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 7 osób	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	-----
25	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I	Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	819 200,00	1 075 330,22	II kw. 2017 - II kw. 2019	II kw. 2018 - IV kw. 2019	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 26 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 16	projekt zakończony	-----
26	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II	Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	819 200,00	2 010 124,33	II kw. 2019 - II kw. 2021	I kw. 2020 - IV kw. 2022	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 62 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 23 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 17 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 4	projekt zakończony	Ze względu na przesunięcia w terminach połączone realizację projektów nr 26 i 27.
27	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja III	Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	819 200,00	-----	II kw. 2021 - II kw. 2023	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Ze względu na przesunięcia w terminach połączono realizację projektów nr 26 i 27.
28	Lepszy start	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom Zmiana podmiotu realizującego: od 2018 r. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	729 766,05	635 846,09	IV kw. 2018- II kw. 2021	IV kw. 2018 - III kw. 2020	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 48 osób Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 4 osoby Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 14 osoby Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 11 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 7 osób	projekt zakończony	-----
29	Centrum Integracji Społecznej przestrzeni dla aktywności osób wykluczonych	Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	2 500 000,00	3 127 427,53	IV kw. 2017 - IV kw. 2019	01.04.2018 - 31.03.2020	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 200 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 14 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 70 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 48 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu - 34	projekt zakończony	-----

30	Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego I	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim OSiR	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 950 000,00	3 655 566,64	III kw. 2017 - II kw. 2019	do 2020	Wskaźniki produktu: Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 352 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym wsparciem - 352 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 21 Wskaźniki rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które uzyskały kwalifikacje - 127 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poszukujących pracy - 48 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. pracujących - 64	podpisana umowa o dofinansowanie odstąpiono od realizacji projektu	-----
31	Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego II	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim OSiR	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2018 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
32	Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego III	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim OSiR	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2019 - II kw. 2021	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
33	Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego IV	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim OSiR	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2020 - II kw. 2022	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
34	Szansa dla dziecka	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Szansa dla Dziecka” Partnerzy: Dom Dziecka nr 1; MOPR; Stowarzyszenie – Śląski oddział terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Bytomiu Zmiana beneficjenta: Dom Dziecka nr 1 w Bytomiu. Partnerzy: POW 4, POW 5, POW 6, POW 7, POW "Szansa dla Dziecka"	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	630 000,00	308 543,03	III kw. 2019 - II kw. 2021	02.09.2019 - 30.06.2023	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 82 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 17 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 11 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu - 3	projekt zakończony	Projekt zakończono 30.06.2023 r. i rozliczono.
35	Klub Integracji Społecznej na Rozbarku	Parafia św. Jacka w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	2 200 000,00	-----	IV kw. 2017 - IV kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
36	Międzypokoleniowe Centrum Integracji Zmiana tytułu: Program Aktywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji	Fundacja "INICJATYWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	1 136 842,11	2 004 487,66	I kw. 2018 - I kw. 2020	do 31.12.2022	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 149 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 27 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 43 Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 3	projekt zakończony	Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami.
37	Program Aktywności Lokalnej "Śródmieście"	Fundacja "INICJATYWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	3 540 000,00	2 864 311,41	II kw. 2017 - II kw. 2019	do 31.03.2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: M-70, K-130, OWD-200 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: M-10, K-10, OWD-20 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: wnioskodawca M-5, K-5, OWD-10, partner 1 M-10, K-11, OWD-21, razem: M-15, K-16, OWD-31	projekt zakończony	Realizacja projektu przedłużona do końca marca 2021 r.
38	Program Aktywności Lokalnej Kolonia Zgorzelec	Fundacja "INICJATYWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 500 000,00	2 032 087,93	III kw. 2017 - III kw. 2019	do 30.09.2023	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 166 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 21 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 68 Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1	projekt zakończony	Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami.

39	Program „Godna starość” Zmiana tytułu: Program Aktywności Lokalnej Godna Starość	Fundacja „Inicjatywa” we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i Poradnią Ochrony Zdrowia Psychicznego CENTRUM Zmiana partnera: Fundacja "INICJATYWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	3 500 000,00	2 702 386,53	II kw. 2018 - II kw. 2020	do 31.03.2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 200 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 20 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 25 Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 3	projekt zakończony	Realizacja projektu przedłużona do końca marca 2021 r.
40	Bytomski Ośrodek Aktywności	Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzato-rów Nauki EKSPERYMEN-TATORZY we współpracy z innymi stowarzyszeniami i fundacjami	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	1 545 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
41	Ludzie do ludzi – Program Aktywizacji Lokalnej mieszkańców Bobrka	Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w RP	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	2 000 000,00	-----	III kw. 2017 - IV kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
42	S.O.S. Dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	750 000,00	854 329,75	IV kw. 2017 - IV kw. 2019	01.01.2021 - 31.12.2022	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 56 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 4 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 18 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 14 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu - 10	projekt zakończony	Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na 1 stycznia 2021 r.
43	Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Bytomia w szczególności dzielnicy Szombierki i dzielnic ościennych (program aktywności lokalnych)	Stowarzyszenie „Bytomski Golf” we współpracy z AGC Bytom Sp. z o.o.	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	420 000,00	-----	I kw. 2017 - IV kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
44	Centrala Bytom	Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	391 250,00	-----	III 2017 - III 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
45	Stworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenie byłej KWK Rozbark w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej - rozwój interpersonalny osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym	Klub Sportowy Skarpa Bytom	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	380 000,00	416 544,57	III kw. 2019 - IV kw. 2020	III kw. 2019 - IV kw. 2020	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 11 osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 6 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 0	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	-----
46	KRYSTYNA Integracja 9.1.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	1 000 000,00	-----	IV kw. 2017 - II kw. 2020	-----	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 30 osób Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 0 Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 14 Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe: 1 Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
47	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Integracja 9.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z Centrum Integracji Społecznej CIS Bytom oraz EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	1 000 000,00	1 000 000,00	IV kw. 2017 - II kw. 2020	od II kw. 2019	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 40 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 10 Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1 Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 30, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 15 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 25 Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
48	Centrum Integracji Aktywnej na start	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI Sp. z o.o. i Urzędem Miasta	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----

49	Centrum Aktywizacji Mieszkańców Bytomia	Stowarzyszenie IOGT Polska	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	2 000 000,00	-----	II kw. 2017 - IV kw. 2022	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
50	Rewitalizacja społeczna Dzielnicy Bobrek, Rozbark i Śródmieście	Fundacja Flexi Mind we współpracy z Bytomskimi Mieszkaniami	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	2 000 000,00	-----	I kw. 2018 - IV kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
51	Program wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej Zmiana tytułu: Zapobieganie marginalizacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez uczestnictwo w zajęciach w ramach Domu Dziennego Wsparcia	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	2 000 000,00	2 044 062,72	I kw. 2019 - IV kw. 2021	do 2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 35 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 20	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Projekt planowany do realizacji na infrastrukturze wyremontowanej w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście)", w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu EFRR brak możliwości realizacji projektu zgodnie z założeniami.
52	Opiekun Nieformalny - sposób na życie	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z Urzędem Miejskim	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
53	Centrum Wsparcia Rodziny edycja I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	6 126 140,00	6 197 515,82	II kw. 2017 - II kw. 2020	II kw. 2018 - III kw. 2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 206 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 183 Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba umów zawartych z pracownikami świadczącymi wsparcie: asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	projekt zakończony	-----
54	Centrum Wsparcia Rodziny edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	6 317 570,00	5 156 184,77	II kw. 2020 - II kw. 2023	IV kw. 2021 - II kw. 2023	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 207 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 76	projekt zakończony	Od września 2022 r. projekt był realizowany w budynku zrewitalizowanym przez Bytomskie Mieszkania przy ul. Piekarskiej 39.
55	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	1 055 130,00	901 154,73	I kw. 2018 - IV kw. 2020	III kw. 2022 - II kw. 2023	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie - 20 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 20	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Umowa rozwiązana ze względu na brak realizacji inwestycji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji projektu.
56	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	829 320,00	842 538,36	I kw. 2021 - IV kw. 2023	II kw. 2021 - IV kw. 2022	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie - 20 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 4	rozwiązano umowę o dofinansowanie	W dniu 15 września 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
57	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekłe psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych	Gmina Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	2 000 000,00	1 687 656,00	III kw. 2018 - IV kw. 2020	01.09.2020 - 31.07.2022	Wskaźniki produktu: wskaźniki kluczowe: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 99 (47M, 52K). Wskaźniki rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 19 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuścili opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie - 1	projekt zakończony	-----
58	Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Bytom	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	4 500 000,00	1 436 454,00	II kw. 2017 - II kw. 2020	do 2021	Produkt - Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 163, w tym kobiet - 82, mężczyzn - 81 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 239, w tym kobiet - 123, mężczyzn - 116 Rezultat - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 94	projekt zakończony	Termin realizacji projektu wydłużony został do 22 lipca 2022. Projekt został w pełni zrealizowany i zakończony.
59	Mieszkania Treningowe – wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną na drodze do samodzielności	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	644 140,00	958 415,51	I kw. 2018-IV kw. 2020	do 2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 36 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 6	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Projekt planowany do realizacji na infrastrukturze wyremontowanej w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście)", w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu EFRR brak możliwości realizacji projektu zgodnie z założeniami.

60	„Podwórka bez przemocy” – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia	Centrum Misji Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	800 000,00	1 453 069,94	I kw. 2017 - IV kw. 2019	1.11.2018 - 29.01.2022	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (szt.) - na koniec 2021 r. wskaźnik osiągnął liczbę 11 osób. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (osoby) - na koniec 2021 r wskaźnik osiągnął liczbę 239 osób.	projekt zakończony	Nastąpiła zmiana okresu realizacji projektu - został wydłużony w związku z pandemią. Działania zakończono 31.12.2021, w styczniu 2022 r. złożono ostatnie sprawozdania.
61	Świetlica Środowiskowa "Rozbark dla Młodych"	Parafia św. Jacka w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	2 150 000,00	2 467 566,50	II kw. 2017 - II kw. 2019	01.07.2018 - 31.12.2020	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 70 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 70 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 6	projekt zakończony	-----
62	Program „Aktywny senior” Zmiana tytułu: Program Usług Społecznych - Aktywny Senior	Fundacja „Inicjatywa” we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i Poradnią Ochrony Zdrowia Psychicznego CENTRUM Zmiana partnera: Fundacja "INICJATYWA" w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	3 000 000,00	2 508 168,14	I kw. 2017 - I kw. 2019	do 31.12.2022	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 150	projekt zakończony	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.
63	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych	Bytomskie Centrum Wsparcia	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	984 550	1 684 428,00	I kw. 2019 - IV kw. 2020	01.10.2020 - 30.09.2023	Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 30 (18K, 12 M) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 30 (18K, 12 M)	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
64	Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bezpieczny Dom" w Bytomiu, Miasto Bytom/ Wydział Polityki Społecznej Zmiana podmiotu realizującego: Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, 2, 3, 8 i 9 w Bytomiu, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytomiu i Wydział Polityki Społecznej	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI	6 803 700,00	7 121 928,86	II kw. 2017 - II kw. 2020	II kw. 2018 - IV kw. 2021	Wskaźniki produktu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami świadczonymi w interesie ogólnym w programie 309 osób Wskaźnik rezultatu - liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 72 miejsc W projekcie przyjęto 70 miejsc w 5 placówkach oraz 2 wyposażone w ramach projektu stanowiska pracy (pedagoga i pracownika socjalnego)	projekt zakończony	Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2021 r.
65	Opiekuńczy Bytom - utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Zmiana tytułu: Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI - konkurs	7 600 000,00	-----	III 2017 - II 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	Projekty nr 65 i 66 zostały połączone.
66	Bezpieczny senior Zmiana tytułu: Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Bytomskim Centrum Wsparcia i Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI - konkurs	2 600 000,00	-----	I 2019 - IV 2019	-----			
67	Opiekunowie są wśród nas	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej	RPO WSL - 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI - konkurs	720 000,00	-----	I 2018 - IV 2018	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
68	Stworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenie byłej KWK Rozbark w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej - opieka krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży, pomoc dydaktyczna dla rodzin oraz aktywacja osób starszych	Klub Sportowy Skarpa Bytom	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	315 000,00	1 109 555,75	III kw. 2019 - IV kw. 2020	do 2023	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 1 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu (obligatoryjny): 0 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 15 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie: 0 Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	-----

69	Bytomianie pomagają seniorom	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	794 640,00	-----	II kw. 2017 - IV kw. 2018	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
70	KRYSTYNA Usługowa 9.2.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	840 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
71	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Usługowa 9.2.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	840 000,00	840 000,00	III kw. 2017 - II kw. 2020	II kw. 2019	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 88, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 20, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 1, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 1, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
72	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - dodatkowe miejsce w przedszkolach Zmiana tytułu: Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - dodatkowe miejsce w przedszkolach w Bytomiu *Zmiana tytułu: Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	Miasto Bytom/Wydział Edukacji	RPO WSL - OSI 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs	4 470 000,00	393 460,58	I kw. 2018 - III kw. 2020	01.07.2019 - 31.07.2020	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 24	projekt zakończony	-----
73	KRYSTYNA Przedszkolna 11.1.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs	536 000,00	-----	II kw. 2018 - III kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
74	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Przedszkolna 11.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 11.1.3 Jakość edukacji przedszkolnej - konkurs	536 000,00	536 000,00	II kw. 2018 - III kw. 2020	III kw. 2018	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 16 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 24 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 6, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 6. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
75	Umiem się uczyć	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy Urzędem Miejskim i Euro-support	RPO WSL - OSI 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	952 848,89	-----	I 2019 - IV 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
76	Zostań programistą Zmiana tytułu: Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Wydział Edukacji we współpracy ze Szkołą Programowania CODERS LAB Zmiana partnera: PROFI BIZNES GROUP Sylwia Karina Majewska	RPO WSL - OSI 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	1 058 800,00	942 207,90	III kw. 2017 - IV kw. 2018	01.09.2018 - 28.02.2021	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 4 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 22 Liczba szkół, w których pracownice przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 4 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 370	projekt zakończony	-----
77	KRYSTYNA Rozwojowa 11.1.4	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	500 000,00	-----	II kw. 2018 - III kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
78	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Rozwojowa 11.1.4	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	500 000,00	1 000 000,00	II kw. 2018 - III kw. 2020	II kw. 2019	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----

79	Rozwojowy uczeń szkoły zawodowej z szansą na pracę na europejskim rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego Zmiana tytułu: Podział na 3 odrębne projekty złożone przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A (Bytom jest Partnerem projektu) 1. "Bytomska Profesjonalna Edukacja Zawodowa" 2. "Bytomska Strefa Zawodowców" 3. "Bytomska Akademia sukcesu zawodowego"	Miasto Bytom/ Wydział Edukacji	RPO WSL - ZIT 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	4 118 000,00	1) 1 699 984,80 2) 1 749 998,40 3) 869 974,40	III kw. 2018 - II kw. 2020	01.05.2020 - 31.10.2022	1. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 4 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 98 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 138 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 9 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne - 4 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 69 2. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 3 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 132 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 140 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 9 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne - 3 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 70 3. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 4 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 22 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 54 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 9 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne - 4 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 27	wnioski uzyskały negatywną ocenę merytoryczną	Koncepcja projektu została dostosowana do aktualnych potrzeb szkół zawodowych z uwzględnieniem stopnia realizacji aktualnych projektów.
80	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (II)	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 170 825,30	-----	I kw. 2016 - IV kw. 2016	-----	-----	projekt zakończony	-----
INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA										
81	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	28 020 023,16	30 440 273,88	IV kw. 2018 - IV kw. 2022	III kw. 2018 - IV kw. 2023	Stopień redukcji PM10 [tony/rok] - wartość docelowa 5,18740 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu wyniesie [GJ/rok] - 17314,24000 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2] - ogółem wartość docelowa 1834,45000 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 21 szt. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (obligatoryjny) – ogółem wartość docelowa 193 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - ogółem wartość docelowa 230 szt. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - ogółem 13.784,02 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumenty źródłowe do pomiaru wartości wskaźnika potwierdzają realizację projektu zgodnie z parametrami nie gorszymi niż te wskazane w dokumentacji technicznej (w tym w audytach), co jednoznacznie potwierdzi osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika wyliczonej na bazie audytu energetycznego. Wartość wskaźnika zostanie określona na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu.	projekt zakończony	Beneficjent zawnioskował i otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej na zmianę terminu zakończenia projektu do 22.12.2023 r. Zawnioskowano i otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej na przesunięcie oszczędności między wydatkami. W 2024 roku wykonywane są wyłącznie roboty niekwalifikowalne.
82	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Sądowej 112 – siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Katowicach	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	5 130 000,00	6 113 162,66	I kw. 2017 - IV kw. 2018	do 2020	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 151,104 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]: 16272,5 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 798,07 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 480720,00 Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 0,1074 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: 1472,1	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Prokuratura Okręgowa w Katowicach zrezygnowała z realizacji projektu.

83	Termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	6 041 415,17	6 041 415,17	II kw.2015 - I kw. 2021	do 2021	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] 6 281,13 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2] 131,67652 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [szt.] 1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 1	projekt zakończony	W 2020 r. zwiększono poziom dofinansowania oraz wydłużono termin zakończenia realizacji projektu. Realizację projektu zakończono 30.06.2021 r.
84	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	390 600,00	519 473,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 31.12.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 1234,00 m2, Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 62,48879 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 421,26 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 141 218,00 kWh/rok, Stopień redukcji PM10 : 0,03003 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 635,47920 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
85	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	1 356 000,00	1 920 500,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 31.10.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 11 025,00 m2, Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 303,0386 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 717,794 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 684 885,00 kWh/rok, Stopień redukcji PM10 : 0,14554 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 3082,0536 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
86	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	530 000,00	1 143 690,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 31.12.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 2985,60 m2, Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 117,356 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 641,3076 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 270 237,00 kWh/rok, Stopień redukcji PM10 : 0,05635 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1193,4468 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
87	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	760 000,00	1 479 690,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 31.10.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3077,91 m2, Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 122,02132 t/rok Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 710,91 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 275 754,00 kWh/rok, Stopień redukcji PM10 : 0,05859 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1240,8948 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
88	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	1 054 494,12	1 532 140,81	III kw. 2017 - III kw. 2018	28.07.2017 - 31.10.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3784,00 m2, Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 111,1206 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 625,11 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 251 119,00 kWh/rok, Stopień redukcji PM10 : 0,05336 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1130,04 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----

89	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	1 283 000,00	1 629 674,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 30.11.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3332,00 m2, Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 122,67617 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 615,640 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 404 420,00 kWh/rok, Stopień redukcji PM10 : 0,01469 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1322,16120 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
90	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE	Miasto Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	RPO WSL - ZIT 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	4 090 000,00	-----	IV kw. 2016 - IV kw. 2019	IV kw. 2016 - IV kw. 2020	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
91	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Strzelców Bytomskich 16	Miasto Bytom/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - ZIT 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	1 108 905,00	895 716,85	II kw. 2017 - IV kw. 2018	24.03.2016 - 08.09.2018	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 2465,87 m2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 27,10 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 1 szt. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]: 1 szt. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (obligatoryjny) [GJ/rok]: 750,00 GJ/rok Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 229111,00 kWh/rok Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 27,20 tony/rok	projekt zakończony	-----
92	Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	7 489 248,00	11 655 314,67	I kw. 2017 - IV kw. 2018	28.12.2015 - 20.12.2020	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]: 1736,00 odwiedzin/rok Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]: 1 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1 szt	projekt zakończony	-----
93	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu	Zakon Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Dom Zakonny w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	6 050 000,00	6 429 330,00	I kw. 2017 - III kw. 2019	do 2021	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin, liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem.	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
94	Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	459 400,00	459 400,00	II kw. 2017 - IV kw. 2017	01.03.2018 - 31.12.2018	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 1000 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1	projekt zakończony	-----
95	Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	742 000,00	726 157,24	I kw. 2014 - IV kw. 2019	do 2020	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] - 680 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1	projekt zakończony	-----
96	Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św.	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	318 400,00	364 948,18	I kw. 2019 - IV kw. 2020	do 2020	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] - 500 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1	projekt zakończony	-----
97	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Krzyża w Bytomiu	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzyża w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	3 400 000,00	3 400 000,00	II kw. 2017 - IV kw. 2018	do 2021	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 4100 odwiedzin/rok	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Decyzją beneficjenta projekt nie będzie realizowany ze środków unijnych.
98	Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu	Zgromadzenie Słowa Bożego Księża Werbiści Dom Misyjny	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	2 400 000,00	2 380 000,00	II kw. 2017 - IV kw. 2018	09.07.2016 - 31.12.2018	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] - 1000	projekt zakończony	-----

99	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	4 769 891,76	8 760 665,70	I kw. 2018 - IV kw. 2019	12.04.2018 - 15.12.2021	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 Liczbaabytów nieruchomych objętych wsparciem - 1 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 30% (3840 odwiedzin). Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdania MDK z prowadzonej działalności kulturalnej.	projekt zakończony	-----
100	Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Zabie Doly celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowania obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe	Miasto Bytom/Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	RPO WSL - OSI 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	3 280 000,00	2 747 625,00	II kw. 2017 - IV kw. 2018	30.12.2015 - 30.11.2018	Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]: 1 szt. Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]: 2.65 km Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną [szt.]: 3 szt. Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [osoby]: 2500 osób Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odwrócono i wzbogacono zasoby przyrody [ha]: 8.17 ha	projekt zakończony	-----
101	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych celem adaptacji na lokale socjalne Zmiana tytułu: Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - ZIT 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	2 500 000,00	85 590,00	II kw. 2018 - IV kw. 2020	IV kw. 2018 - IV kw. 2021	Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 5, Liczba nowo tworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 14, Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 84. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawozdań Bytomskich Mieszkań.	rozwiązano umowę o dofinansowanie	-----
102	Program Terapii dla Młodzieży	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom Zmiana podmiotu realizującego: od 2018 r. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	640 000,00	1 018 608,63	II kw. 2017 - IV kw. 2017	29.12.2016 - 31.12.2018	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 szt. Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 3500 osób	projekt zakończony	-----
103	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekłe psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom	Miasto Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	2 500 000,00	2 942 395,50	III kw. 2017 - III kw. 2018	01.12.2015 - 31.07.2020	Wskaźniki produktu: Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1 Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 3 Wskaźniki rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 5 Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 94	projekt zakończony	-----
104	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	Miasto Bytom/Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	6 000 000,00	5 826 592,24	III kw. 2017 - III kw. 2018	28.12.2016 - 31.07.2019	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 szt. Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 250 osób	projekt zakończony	-----
105	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	16 000 000,00	20 795 759,09	III kw. 2017 - III kw. 2020	I kw. 2018 - IV kw. 2023	WSKAŹNIKI PRODUKTU: liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 34 szt. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt. liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 70 szt. WSKAŹNIKI REZULTATU: liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 423 os.	projekt zakończony	Zawnioskowano i otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej na zmianę terminu zakończenia projektu do 30.09.2023 r. W styczniu 2024 r. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową.
106	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek)	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	11 500 000,00	473 274,00	III kw. 2017 - III kw. 2020	IV kw. 2017 - III kw. 2020	WSKAŹNIKI PRODUKTU: liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 26 szt. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 26 szt. liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 69 szt. WSKAŹNIKI REZULTATU: liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 203 os.	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Beneficjent odstąpił od realizacji projektu.
107	Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji we współpracy z Urzędem Miejskim	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	14 575 294,12	14 575 294,12	I kw. 2018 - IV kw. 2020	do 2021	Wskaźniki produktu: Liczba przebudowanych obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społ.-zawod. - 7 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 7 szt. Liczba projektów, w których sfinansowanych koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnospr. - 1 szt. Liczba wspartych obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społ.-zawod. - 7 szt. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastr. - 864	projekt wybrany do dofinansowania odstąpiono od podpisania umowy	-----

108	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	46 597 784,00	64 399 114,81	II kw. 2017 - II kw. 2021	III kw. 2017 - II kw. 2021	WSKAŹNIKI PRODUKTU: liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 29 szt. ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 4664 os. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 29 szt. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 3,22 ha WSKAŹNIKI REZULTATU: liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 4664 os.	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Beneficjent odstąpił od realizacji projektu.
109	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	18 041 185,00	28 886 000,50	II kw. 2017 - IV kw. 2020	III kw. 2017 - IV kw. 2023	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 24. Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie kompleksowych prac w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako łączna liczba budynków objętych projektem (7 szt.) oraz poszczególnych terenów (17 szt.), na których prowadzona będzie inwestycja w ramach projektu. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 41 175 osoby. Wartość wskaźnika określona na podst. zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+: liczba osób zameldowanych na k. 2015 r. (w podobszarze rewitalizacji nr 10, 11, 12, 13), rozdział 2, podrozdział 2.1, tabela 5, str. 39. Pomiar wskaźnika nastąpił jednorazowo na moment składania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji . Bytom 2020+. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 17 (zaplanowano budowę 17, dojść - ciągów pieszych o szerokości 1,5m, małej architektury spełniających wymagania przepisów budowlanych w zakresie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty, które potwierdzą osiągnięcie wskaźników to protokoły odbioru robót. Wykonane zostaną pomiary jednorazowe w momencie zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Prace zostaną wykonane dla 17 terenów, jako odrębnych obiektów. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 12 200 m2. Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie kompleksowych prac w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych wokół budynków poddanych pracom w ramach projektu). Wartość wskaźnika określona na podst. danych z dokumentacji technicznej dla projektu. Dokument, który potwierdzi osiągnięcie wskaźnika to dokumentacja techniczna załączona do wniosku o dofinansowanie. Wykonany zostanie pomiar jednorazowy w momencie rozpoczęcia rewitalizacji. Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury -wartość docelowa 2331 osób. Jako łączną faktyczną liczbę użytkowników, określono obecnych i przyszłych mieszkańców budynków będących przedmiotem projektu, a także	projekt zakończony	Zawłoskowano i otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej na zmianę terminu zakończenia projektu na 29.12.2023 r. Beneficjent zawłoskował i otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej na dofinansowanie robót dodatkowych. Aneks do umowy o dofinansowanie w trakcie podpisu. W 2024 roku wykonywane są wyłączone prace niekwalifikowalne w budynkach położonych przy ul. Piłsudskiego50/Kwietniewskiego 23.
110	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku	Miasto Bytom/Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	12 000 000,00	13 513 212,10	II kw. 2017 - III kw. 2019	05.05.2017 - 31.07.2019	WSKAŹNIKI PRODUKTU: Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 7900 osób Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 4 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 6,50 ha WSKAŹNIKI REZULTATU: Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury: 500 osób	projekt zakończony	-----
111	Remont konserwatorski elewacji budynku plebani kościoła p.w. Św. Trójcy w Bytomiu zlokalizowanego przy ul. Kwietniewskiego 1	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	795 200,00	795 200,00	II kw. 2017 - IV kw. 2018	02.04.2018 - 31.12.2019	-----	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	Beneficjent nie przystąpił do realizacji projektu. Część zaplanowanych w projekcie prac parafia wykonała we własnym zakresie.
112	Rewitalizacja starego domu katechetycznego przy ul. Ks. Koziółka 3	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu	RPO WSL -OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	175 000,00	174 990,47	II kw. 2021 - IV kw. 2023	do 2020	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - 1 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] - 13060 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - 0,01	projekt zakończony	-----
113	Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu	Parafia Św. Jacka w Bytomiu	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	8 400 000,00	8 399 000,00	II kw. 2017 - II kw. 2019	01.12.2017 - 28.02.2020	Liczba wspartych obiektów infrastruktury lokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]: 1 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby]: 20964 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]: 0,1617 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1 Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury [osoby]: 22000	projekt zakończony	-----
114	Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap	Bytomskie Centrum Kultury	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	8 000 000,00	8 554 861,16	I kw. 2015 - I kw. 2019	do 2019	Liczba wspartych obiektów infrastruktury lokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] Ogółem wartość docelowa 1 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] Ogółem wartość docelowa 45991 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] Ogółem wartość docelowa 1 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] Ogółem wartość docelowa 0.20370	projekt zakończony	-----

115	<p>Rewitalizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy</p> <p>Zmiana tytułu: Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy</p>	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Bytom	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	1 200 000,00	1 866 869,00	III kw. 2017 - III kw. 2020	do 2020	Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 200 osób, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,0787 ha, Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt., Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 45991 osób Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdań ZHP.	projekt zakończony	-----
116	Masz firmę masz lokal - Program Aktywizacji Lokalni Użytkownicy	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI Sp. z o.o.	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	2 575 536,47	5 386 669,38	III kw. 2017 - II kw. 2019	01.10.2018 - 30.09.2020	-----	wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia	Beneficjent nie przystąpił do realizacji projektu.
117	Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnos Śląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	20 000 000,00	20 000 000,00	I kw. 2018 - IV kw. 2020	IV kw. 2018 - II kw. 2021	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót.	rozwiązano umowę o dofinansowanie	-----
118	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	28 000 000,00	32 810 209,95	II kw. 2018 - II kw. 2021	III kw. 2018 - IV kw. 2023	liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 14 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 152 os. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,24430 ha Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 245 os.	projekt zakończony	Zwiększono wartość dofinansowania oraz wydłużono termin realizacji projektu do 30.09.2023 r. W 2024 roku wykonywane są wyłącznie prace niekwalifikowalne. W styczniu Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową.
119	Uratowanie przed rozbiorą i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej	Klub Sportowy Skarpa Bytom	RPO WSL - ZIT 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	9 383 135,08	11 439 166,14	IV kw. 2017 - IV kw. 2019	01.02.2017 - 31.12.2021	Wskaźniki produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 3 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 45 991 osoby Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 3 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,85 [ha] Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 72 236 osoby	projekt zakończony	-----
120	<p>Kompleksowa rewitalizacja złożona ze stref:</p> <p>1. Strefa Seniora</p> <p>2. Strefa aktywizacji młodych</p> <p>3. Strefa dla najmłodszych</p> <p>4. Strefa zieleni</p> <p>5. Inkubator Przedsiębiorczości z ukierunkowaniem na świadczenie usług dla osób starszych</p> <p>6. Poradnia zdrowia psychicznego wraz z ośrodkiem terapii uzależnień, współzależnień i profilaktyki</p>	Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYOM we współpracy z Gminą Bytom	środki prywatne	8 600 000,00	8 600 000,00	III kw. 2017 - IV kw. 2020	IV kw. 2018 - IV kw. 2020	<p>Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury (szacunki):</p> <p>1. Przedszkole, żłobek: 60 osób.</p> <p>2. Klub seniora / uniwersytet III wieku: 150 osób.</p> <p>3. Poradnia Zdrowia Psychicznego / ośrodek terapii uzależnień współzależnień i profilaktyki: 145 osób.</p> <p>4. Inkubator przedsiębiorczości: 50 osób.</p> <p>Wskaźniki monitorowane na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, list obecności oraz list poszczególnych przedsięwzięć.</p> <p>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:</p> <p>a) budynek ul. Batorego 2: 1.550,00 m2 pow. użytkowej;</p> <p>b) budynek ul. Wrocławska 6: 850,00 m2 pow. użytkowej;</p> <p>c) budynek ul. Wrocławska 6A: 680,00 m2 pow. użytkowej;</p> <p>d) przyległy skwer zieleni: 7.720 m2.</p> <p>Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi: 3.080,00 m2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach to 3 budynki wraz z przyległym obszarem zieleni.</p>	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu w opisanym zakresie. Założenia projektu realizowane będą w ramach dwóch projektów uzupełniających do GPR obejmujących przedmiotowe obiekty i przestrzenie (planowane do wsparcia ze środków OSI Bytom).
121	<p>Kompleksowa rewitalizacja EC Szombierki wraz z otoczeniem dzięki utworzeniu GENERATORA – Innowacyjnego Parku Muzycznego</p> <p>I etap: GENERATOR KULTURY - utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej</p>	<p>Rezonator Spółka Akcyjna</p> <p>I etap: Fundacja EC Generator</p>	<p>środki prywatne</p> <p>I etap: RPO WSL 2014-2020 EFRR 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs</p>	80 000 000,00	I etap: 21 770 000,00	II kw. 2017 - II kw. 2020	do 2020	<p>I etap: Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem (1 szt.) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (25 320 os.) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (4 os.)</p>	I etap: wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia	<p><u>Realizacja projektu została podzielona na 4 etapy.</u></p> <p>W ramach etapu I Fundacja EC GENERATOR złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 21 770 000 zł - dofinansowanie wynosi 13 834 149,60 zł (netto) Umowa o dofinansowanie nie została podpisana. W ramach etapu II podmiot planuje ubiegać się o dofinansowanie na odnawialne źródła energii.</p>
122	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Lagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Miasto Bytom/Ośrodek Sportu i Rekreacji	POIiŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	30 000 000,00	25 664 700,00 w tym: roboty budowlane: 19 756 097,56 nadzór inwestorski: 226 000,00	I kw. 2016 - IV kw. 2018	I kw. 2016 - II kw. 2019	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 29,44 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 4 szt. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 20,61 ha Monitorowanie na podstawie protokołu odbioru robót oraz protokołu monitorowania liczby odwiedzin na rewitalizowanym terenie.	projekt zakończony	-----
123	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Edukacji	RPO WSL - ZIT 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	4 000 000,00	3 701 803,48	III kw. 2017 - IV kw. 2018	24.04.2017 - 30.11.2021	Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 1200 osób Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 8	projekt zakończony	-----

124	Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów	Miasto Bytom/Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego	26 400 000,00	-----	I kw. 2017 - IV kw. 2018	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Decyzja uchylająca - uchwała Nr XXXVIII/479/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 r.
125	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105 B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Doplát	5 646 006,75	8 151 913,00	III kw. 2017 - II kw. 2019	do 24 miesięcy od dnia 9 września 2019 (zgodnie z podpisaną umową z BGK)	Brak zmian w stosunku do założeń projektu	projekt zakończony	-----
126	Budowa nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem przystosowania pomieszczeń i wyposażenia dla Biura Bezpieczeństwa Miasta i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Miastem Bytom/Biuro Bezpieczeństwa Miasta	środki publiczne (budżet państwa)	27 147 600,00	27 147 600,00	I kw. 2017 - IV kw. 2020	II kw. 2018 - IV kw. 2020	Powierzchnia wybudowanego obiektu - 3743,02 m2 Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych - 1 szt Liczba osób korzystających z obiektu - 114 osób zatrudnionych Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz dokumentacji kadrowej.	projekt zakończony	Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 - 2020.
127	Makerspace - FabLab KRYSTYNA	Armada Development S.A we współpracy z FAJNA Spółdzielnia Socjalna i Stowarzyszeniem "Szyb Krystyna"	RPO WSL Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT	12 000 000,00	-----	II kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.