

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH WPISANYCH DO "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+" ZIDENTYFIKOWANYCH W RAMACH PROCEDURY POZAKONKURSOWEJ												
lp	nazwa	podmiot realizujący	źródło finansowania oraz działanie/poddziałanie programu operacyjnego			szacowana całkowita wartość (w zł)	rzeczywista wartość projektu (w zł)	okres realizacji	okres realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem lub umową o dofinansowanie	rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty)	stan przygotowania, etap oceny projektu, stan realizacji projektu	uwagi
1	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu - w tym przestrzeni Nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miasto Bytom/ Miejski Zarząd Dróg i Mostów	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	5 500 000,00	7 668 983,60	IV kw. 2022 - III kw. 2023	IV kw. 2022 - III kw. 2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - 4 szt Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - 2,29 ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [ szt. ] - 4 szt Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [ osoby ] - 4664 osoby	projekt w trakcie realizacji	Projekt w trakcie realizacji. Z początkiem roku 2023 zostaną podpisane umowy z Wykonawcami na rzeczową realizację zadania. Postępowanie powtarzane dwukrotnie z uwagą na znaczne przekroczenie wartości złożonych ofert w stosunku do zaplanowanej wartości.
2	Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)	ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	7 972 322,66	7 972 322,66	06.11.2019 - 30.06.2023	06.11.2019 - 30.06.2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 11 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - ogółem wartość docelowa 0,68784 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 11 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [ osoby ] - ogółem wartość docelowa 152 Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy	projekt w trakcie realizacji	Projekt realizowany we współpracy ze spółcotami: obejmuje 6 wspólnot, 10 budynków, odnowienie części wspólnych budynków wspólnot, zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami wspólnot.
3	Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka	ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	6 762 485,90	6 762 485,90	31.01.2020 - 31.03.2023	31.01.2020 - 31.03.2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 12 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - ogółem wartość docelowa 0,43860 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 12 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [ osoby ] - ogółem wartość docelowa 13060 Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy	projekt w trakcie realizacji	Projekt we współpracy ze spółcotami: obejmuje 10 wspólnot, remont części wspólnych (odnowienie elewacji), a także rozbiórki oficyny w jednej wspólnotie oraz zagospodarowanie terenów przy wspólnotach.
4	Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku	ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	26 097 898,45	26 097 898,45	28.01.2021 - 30.06.2023	28.01.2021 - 30.06.2023	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 16 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [ osoby ] - ogółem wartość docelowa 13 060 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 2 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - ogółem wartość docelowa 1,60000 Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy	projekt w trakcie realizacji	Projekt realizowany we współpracy ze spółcotami oraz 4Partners Sp. z o.o., Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Obejmuje 13 budynków wspólnot i 1 budynek spółki. Zakłada remont części wspólnych budynków (odnowienie elewacji), przebudowę ul. Dworcowej, remont ul. Zaułek, zagospodarowanie działek gminnych przy ul. Zaułek, remont budynku przy ul. Ryerskiej 1 i ul. Szymanowskiego 2.
5	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	10 504 789,29	10 504 789,29	14.01.2021 - 30.06.2023	14.01.2021 - 30.06.2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 3 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - ogółem wartość docelowa 1,00000 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [ szt. ] - ogółem wartość docelowa 13 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [ osoby ] - ogółem wartość docelowa 11 601 Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy	projekt w trakcie realizacji	Projekt realizowany we współpracy ze spółcotami oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Obejmuje 10 budynków wspólnot. Projekt zakłada remont części wspólnych budynków, zagospodarowanie terenów zielonych, remont ciągów chodnikowych oraz remont świetlic środowiskowej.
6	Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie Rozbarku i Śródmieścia w Bytomiu	Parafia Św. Jacka w Bytomiu	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	15 000 000,00	-----	IV kw. 2020 – IV kw. 2022	-----	-----	projekt w trakcie realizacji	Projekt dotyczy przestrzeni miejskich na terenie Śródmieścia i Rozbarku.
7	Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej – Etap 2a	Klub Sportowy Skarpa Bytom	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	1 044 029,59	1 043 655,00	01.07.2020 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2021	Wskaźniki produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 2 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 45 991 osoby Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,13700 ha Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 24 558 osoby	projekt zakończony	Projekt zakończono 30.09.2021 r., w okresie trwałości.
8	Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej – Etap 2b	Klub Sportowy Skarpa Bytom	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	6 471 970,59	6 620 735,80	01.07.2020 - 28.02.2022	01.07.2020 - 28.02.2022	Wskaźniki produktu: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 1,57400 ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 45 991 osoby Wskaźniki rezultatu: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 2 EPC Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 10 000 osoby - wskaźnik podany we wniosku, rzeczywisty wskaźnik będzie znany 28.02.2023 r.	projekt zakończony	Projekt zakończono 28.02.2022 r., w okresie trwałości.
9	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich Śródmieścia Bytomia na cele społeczno-integracyjne (Kwietniowskiego 11-15)	KBP BWI Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	7 380 000,00	9 632 263,61	15.05.2022 - 31.08.2023	15.05.2022 - 31.08.2023	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,26330 ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 13 060 Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 1003	projekt w trakcie realizacji	-----

10	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miasto Bytom/ Miejski Zarząd Dróg i Mostów	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	6 130 000,00	7 798 818,50	II kw. 2022 - III kw. 2023	II kw. 2022 - III kw. 2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ] - 7 szt Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - 16,93 ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [ szt. ] - 7 szt Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [ osoby ] - 21178 osoby	projekt w trakcie realizacji	Projekt w trakcie realizacji. Wykonawcy realizują prace dot. rzeczowej realizacji zadania w 5 lokalizacjach: w Parku Ludowym, przy ul. Kochanowskiego, Stalowej, Grabowej oraz przy Al. Marka. Zamówienie dot. lokalizacji przy ul. Staffa oraz ul. Witczaka zostanie powtórzone w lutym 2023 r.
11	Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców Śródmieścia Bytomia (Wrocławska, Kolejowa, Batorego)	CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW - BYTOM TADEUSZ BIENIEK	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	859 402,65	-----	-----	-----	-----	projekt w trakcie realizacji	-----
12	Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wrocławskiej 6 oraz 6 A w Bytomiu z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole	CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW - BYTOM TADEUSZ BIENIEK	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	3 820 000,00	-----	-----	-----	-----	projekt w trakcie realizacji	-----
13	Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 w Bytomiu z przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z częściową niepełnosprawnością	CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW - BYTOM TADEUSZ BIENIEK	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	3 918 744,06	-----	-----	-----	-----	wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	-----
14	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	9 500 000,00	9 851 180,00	I kw. 2021 - IV kw. 2022	I kw. 2021 - II kw. 2023	WSKAŹNIKI PRODUKTU: 1. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 30 szt. Projektem objęto 30 budynków. Pomiar zostanie przeprowadzony przez wyznaczonego pracownika Bytomskich Mieszkań. Dokument, który potwierdzi osiągnięcie wskaźnika to protokoły odbioru prac. 2. Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 54 szt. Projekt obejmuje pojedyncze lokale. Pomiar zostanie przeprowadzony przez wyznaczonego pracownika Bytomskich Mieszkań. Dokument, który potwierdzi osiągnięcie wskaźnika to protokoły odbioru prac. WSKAŹNIK REZULTATU: 1. Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury- 106 szt. Dokumenty, które potwierdzą osiągnięcie wskaźnika to dokumentacja własna, a także zawarte umowy paktu.	projekt w trakcie realizacji	Beneficjent złożył wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 30.09.2023 r. w oczekiwaniu na zgodę Instytucji Zarządzającej.
15	Nowoczesny przykład mieszkalnictwa na przykładzie Domu dla Seniora w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 4	NWR Silesia	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	1 575 000,00	-----	-----	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
16	Nowoczesny model mieszkalnictwa wspomagane w Bytomiu - Korfantego 10	TSL Silesia	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	2 722 000,00	-----	-----	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
17	Adaptacja przyparafialnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom.	PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ RODZINY	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	1 799 069,92	1 505 863,81	01.11.2020 - 30.06.2021	01.11.2020 - 31.08.2021	Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt. - protokoły odbioru Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. protokoły odbioru Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury – 150 - Raport z działalności Klubu Seniora	projekt zakończony	-----
18	Nowa przestrzeń dla bytomskich seniorów. Remont zabytkowego budynku ELIM na potrzeby mieszkalnictwa wspomagane dla osób starszych oraz zagospodarowanie terenu	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bytomiu Miechowicach	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	939 880,00	-----	-----	-----	-----	projekt zakończony	Złożono wniosek o płatność końcową.

stan na grudzień 2022 r.