

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH WPISANYCH DO "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+"

lp	nazwa	podmiot realizujący	Źródło finansowania oraz działanie/poddziałanie programu operacyjnego	szacowana całkowita wartość (w zł)	rzeczywista wartość projektu (w zł)	okres realizacji	okres realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem lub umową o dofinansowanie	rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty)	stan przygotowania, etap oceny projektu	uwagi
INTERWENCJA SPOŁECZNA										
1	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	2 913 804,06	3 011 305,98	II kw. 2017 - I kw. 2019	2018 - 2020	Liczba osób pracujących - 102 Liczba osób, które uzyskały kwalif. - 80 Liczba osób bezrobotnych w tym dl. bezrobotnych - 434 Liczba osób dl. bezrobotnych - 272 Liczba osób z niepełnosprawnościami - 21 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej - 158 Liczba osób o niskich kwalif. - 394	projekt zakończony	-----
2	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	3 457 195,94	4 710 219,99	II kw. 2019 - I kw. 2021	do 2022	Liczba osób pracujących - 115 Liczba osób, które uzyskały kwalif. - 65 Liczba osób bezrobotnych w tym dl. bezrobotnych - 237 Liczba osób dl. bezrobotnych - 135 Liczba osób z niepełnosprawnościami - 3 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej - 55 Liczba osób o niskich kwalifikacjach - 185	projekt w trakcie realizacji	Nastąpiła zmiana terminu realizacji projektu w związku ze stanem epidemii.
3	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	1 362 574,00	1 145 955,96	II kw. 2017 - I kw. 2019	2018 - 2020	Liczba osób pracujących - 20 Liczba osób, które uzyskały kwalif. - 18 Liczba osób bezrobotnych w tym dl. bezrobotnych - 54 Liczba osób dl. bezrobotnych - 23 Liczba osób z niepełnosprawnościami - 7 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej - 22 Liczba osób o niskich kwalifikacjach - 53	projekt zakończony	-----
4	Droga do aktywności zawodowej Zmiana tytułu: Droga do aktywności zawodowej - Bytomianie na Start	Byłomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i OSiR	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	3 299 891,28	3 174 482, 08	III kw. 2018 - III kw. 2020	do 2020	Liczba osób uczestniczących w projekcie - 102 Liczba osób pracujących - 30 Liczba osób, o niskich kwalif., które uzyskały wsparcie - 93 Liczba osób bezrobotnych - 96, w tym dl. bezrobotnych - 99 Liczba osób z niepełnosprawnościami - 10 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej - 33 Liczba osób, które podjęły pracę po zakończeniu udziału w proj.: - 30 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po zakończeniu udziału w proj.: - 9	projekt zakończony	Projekt realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu.
5	Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych	AGC Bytom Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Bytomski Golf	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	300 000,00	-----	I kw. 2017 - IV kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
6	Lepszy start, praca, lepsze jutro	TSL Silesia Sp. z o.o.	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	376 810,00	-----	II kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
7	KRYSTYNA Aktywne Zatrudnienie 7.1.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	3 675 000,00	-----	II kw. 2017 - III kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.

8	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Aktywne Zatrudnienie 7.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	3 675 000,00	3 675 000,00	II kw. 2017 - III kw. 2019	od 2018	Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 250. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 150. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 50. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 100. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 80. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 70. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 100. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 200. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
9	Zielony Bytom - Nowy start	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji i Urzędem Miejskim (OSIR)	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	2 600 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
10	Bytomianie pracują w bytomskich przedsiębiorstwach	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	455 400,00	-----	II kw. 2017 - IV kw. 2018	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
11	Szansa na własną firmę	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI i Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	3 689 891,28	-----	III kw. 2018 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
12	Firma dla seniora	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI i Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	1 844 945,60	-----	III 2018 - II 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
13	Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor oraz Bytomsko-Radzionkowską Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	3 689 891,28	3 714 960,00	III kw. 2018 - IV kw. 2020	do 2020	Liczba osób które rozpoczęły działalność: 46 osób (31K; 15M)	projekt zakończony	Projekt zrealizowany we współpracy z Euro-Support W. Rurynkiewicz sp. jawna z siedzibą w Opolu.
14	Bytomski Inkubator Przedsiębiorczości	Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej we współpracy z Bytomską Izba Przemysłowo-Handlową Zmiana podmiotu realizującego: Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	4 800 000,00	1 699 294,20	I kw. 2017 - IV kw. 2019	01.07.2018 - 30.06.2020	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby] - 25 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [szt.] - 25	projekt wybrany do dofinansowania odstąpiono od podpisania umowy	Beneficjent nie przystąpił do realizacji projektu.
15	KRYSTYNA Promocja zatrudnienia 7.3.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	1 500 000,00	-----	IV kw. 2017 - I kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
16	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Promocja zatrudnienia 7.3.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	1 500 000,00	1 500 000,00	IV kw. 2017 - I kw. 2020	I kw. 2019	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 30 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 30 Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----

17	Nowe horyzonty zawodowe Zmiana tytułu: NHZ-Nowe horyzonty zawodowe	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, OSiR i BRSS Zmiana lidera: RECON Consulting Sp. z o.o.	RPO WSL - OSI 7.4.2 Outplacement - konkurs Zmiana poddziałania: RPO WSL 7.4.1 Outplacement - ZIT	667 252,00	1 417 520,35	IV kw. 2018 - 30.04.2022	do 2022	Liczba osób, które uzyskały wsparcie z projektu - 24 (nabyły kwalifikacje lub nabyły kompetencje do założenia działalności gospodarczej - 3) Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 5 Liczba osób, które podjęły działalność - 15 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie - 24	projekt w trakcie realizacji	Okres realizacji projektu został przedłużony do 30.04.2022 r. Dokonano zmiany lidera na RECON Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
18	KRYSTYNA Outplacement 7.4.2	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 7.4.2 Outplacement - konkurs	1 500 000,00	-----	I kw. 2018 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
19	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Outplacement 7.4.2	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 7.4.2 Outplacement - konkurs	1 500 000,00	1 500 000,00	I kw. 2018 - II kw. 2020	II kw. 2019	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
20	Nasz bezpieczny drugi dom	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	RPO WSL - OSI 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs	847 000,00	-----	III kw. 2018 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
21	KRYSTYNA Opiekunka 8.1.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs	900 000,00	-----	II kw. 2018 - III kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
22	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Opiekunka 8.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs	900 000,00	-----	II kw. 2018 - III kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
23	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw Zmiana tytułu: Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Podmiotowy System Finansowania	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, Rudzką Agencją Rozwoju Inwestorów oraz Bytomsko-Radzionkowską Spółdzielnią Socjalną Zmiana lidera: Dr Kurnicki Centrum Szkoleniowo Doradcze	RPO WSL - OSI 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - konkurs	16 862 056,46	16 702 068,57	02.04.2018 - 31.03.2023	-----	-----	projekt w trakcie realizacji	Liderem projektu jest Centrum Szkoleniowo Doradcze Dr Kurnicki Sp. Komandytowa z siedzibą w Zabrze. Projekt jest realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu.
24	Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Zmiana tytułu: Program specjalny - wykluczamy bezrobocie w Powiatowym Urzędzie Pracy	Powiatowy Urząd Pracy (w partnerstwie z MOPR)	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	148 052,00	856 314,75	II kw. 2017 - I kw. 2019	01.05.2018 - 30.04.2020	Wskaźniki produktu: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 40 osób - liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 3 osoby Wskaźniki rezultatu: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 14 osób - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 7 osób	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	-----

25	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I	Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	819 200,00	1 075 351,06	II kw. 2017 - II kw. 2019	II kw. 2018 - IV kw. 2019	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu - 26 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 16	projekt zakończony	-----
26	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II	Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	819 200,00	2 077 965,19	II kw. 2019 - II kw. 2021	I kw. 2020 - IV kw. 2022	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu - 21 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 11 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 4	projekt w trakcie realizacji	Ze względu na przesunięcia w terminach połączono realizację projektów nr 26 i 27.
27	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja III	Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	819 200,00	-----	II kw. 2021 - II kw. 2023	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Ze względu na przesunięcia w terminach połączono realizację projektów nr 26 i 27.
28	Lepszy start	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom Zmiana podmiotu realizującego: od 2018 r. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	729 766,05	635 846,09	IV kw. 2018 - II kw. 2021	IV kw. 2018 - III kw. 2020	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 48 osób Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 4 osoby Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu - 14 osoby Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 11 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 7 osób	projekt zakończony w trakcie rozliczania	-----
29	Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych	Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	2 500 000,00	3 127 427,53	IV kw. 2017 - IV kw. 2019	01.04.2018-31.03.2020	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 200 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 14 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu - 70 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 48 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu - 34	projekt zakończony	-----
30	Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego I	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim i OSiR	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 950 000,00	3 655 566,64	III kw. 2017 - II kw. 2019	do 2020	Wskaźniki produktu: Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 352 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym wsparciem - 352 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 21 Wskaźniki rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które uzyskały kwalifikację - 127 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poszukujących pracy - 48 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. pracujących - 64	podpisana umowa o dofinansowanie odstąpiono od realizacji projektu	-----
31	Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego II	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim i OSiR	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2018 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.

32	Byłomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego III	Byłomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim i OSiR	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2019 - II kw. 2021	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
33	Byłomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego IV	Byłomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim i OSiR	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2020 - II kw. 2022	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
34	Szansa dla dziecka	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Szansa dla Dziecka” Partnerzy: Dom Dziecka nr 1; MOPR; Stowarzyszenie – Ślaski oddział terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Bytomiu Zmiana beneficjenta: Dom Dziecka nr 1 w Bytomiu. Partnerzy: POW 4, POW 5, POW 6, POW 7, POW “Szansa dla Dziecka”	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	630 000,00	565 025,00	III kw. 2019 - II kw. 2021	02.09.2019 - 31.08.2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 25 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 9 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu - 5	projekt w trakcie realizacji	Termin realizacji projektu wydłużony został do 28.02.2022 r. Ze względu na panującą epidemię projekt nie jest realizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami.
35	Klub Integracji Społecznej na Rozbarku	Parafia św. Jacka w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	2 200 000,00	-----	IV kw. 2017 - IV kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
36	Międzypokoleniowe Centrum Integracji Zmiana tytułu: Program Aktywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji	Fundacja "INICJATYWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	1 136 842,11	2 004 487,66	I kw. 2018 - I kw. 2020	do 31.12.2022	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 135 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 14 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 21 Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 3	projekt w trakcie realizacji	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.
37	Program Aktywności Lokalnej "Śródmieście"	Fundacja "INICJATYWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	3 540 000,00	2 864 311,41	II kw. 2017 - II kw. 2019	do 2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: M-70, K-130, OWD-200 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: M-10, K-10, OWD-20 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: wnioskodawca M-5, K-5, OWD-10, partner 1 M-10, K-11, OWD-21, razem: M-15, K-16, OWD-31	projekt zakończony	Realizacja projektu przedłużona do końca marca 2021 r.
38	Program Aktywności Lokalnej Kolonia Zgorzelec	Fundacja "INICJATYWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	4 500 000,00	2 032 087,93	III kw. 2017 - III kw. 2019	do 30.09.2023	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 140 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 14 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 60 Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1	projekt w trakcie realizacji	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.
39	Program „Godna starość” Zmiana tytułu: Program Aktywności Lokalnej Godna Starość	Fundacja „Inicjatywa” we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i Poradnią Ochrony Zdrowia Psychicznego CENTRUM Zmiana partnera: Fundacja "INICJATYWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	3 500 000,00	2 702 386,53	II kw. 2018 - II kw. 2020	do 2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 200 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 20 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 25 Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 3	projekt zakończony	Realizacja projektu przedłużona do końca marca 2021 r.

40	Bytomski Ośrodek Aktywności	Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzato-ów Nauki EKSPERYMEN-TATORZY we współpracy z innymi stowarzyszeniami i fundacjami	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	1 545 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
41	Ludzie do ludzi – Program Aktywizacji Lokalnej mieszkańców Bobrka	Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w RP	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	2 000 000,00	-----	III kw. 2017 - IV kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
42	S.O.S. Dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	750 000,00	854 329,75	IV kw. 2017 - IV kw. 2019	01.01.2021 - 31.12.2022	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 56 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 4 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 18 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 14 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu - 10	projekt w trakcie realizacji	Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na 1.01.2021 r.
43	Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Bytomia w szczególności dzielnicy Szombierki i dzielnic osiedlnych (program aktywności lokalnych)	Stowarzyszenie „Bytomski Golf” we współpracy z AGC Bytom Sp. z o.o.	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	420 000,00	-----	I kw. 2017 - IV kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
44	Centrala Bytom	Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	391 250,00	-----	III 2017 - III 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
45	Stworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenie byłej KWK Rozbark w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej - rozwój interpersonalny osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym	Klub Sportowy Skarpa Bytom	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	380 000,00	416 544,57	III kw. 2019-IV kw. 2020	III kw. 2019 - IV kw. 2020	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 11 osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 6 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 0	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	-----
46	KRYSTYNA Integracja 9.1.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	1 000 000,00	-----	IV kw. 2017 - II kw. 2020	-----	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 30 osób Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 0 Liczba środków objętych programami aktywności lokalnej: 14 Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe: 1 Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
47	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Integracja 9.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z Centrum Integracji Społecznej CIS Bytom oraz EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	1 000 000,00	1 000 000,00	IV kw. 2017 - II kw. 2020	od II kw. 2019	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 40 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 10 Liczba środków objętych programami aktywności lokalnej - 1 Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 30, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 15 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 25. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
48	Centrum Integracji Aktywnej na start	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI Sp. z o.o. i Urzędem Miasta	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----

49	Centrum Aktywizacji Mieszkańców Bytomia	Stowarzyszenie IOGT Polska	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	2 000 000,00	-----	II kw. 2017 - IV kw. 2022	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
50	Rewitalizacja społeczna Dzielnicy Bobrek, Rozbark i Śródmieście	Fundacja Flexi Mind we współpracy z Bytomskimi Mieszkaniami	RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	2 000 000,00	-----	I kw. 2018 - IV kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
51	Program wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej Zmiana tytułu: Zapobieganie marginalizacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez uczestnictwo w zajęciach w ramach Domu Dziennego Wsparcia	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	2 000 000,00	2 044 062,72	I kw. 2019 - IV kw. 2021	do 2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 35 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 20	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Projekt planowany do realizacji na infrastrukturze wyremontowanej w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście)", w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu EFRR brak możliwości realizacji projektu zgodnie z założeniami.
52	Opiekun Nieformalny - sposób na życie	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z Urzędem Miejskim	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	4 950 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
53	Centrum Wsparcia Rodziny edycja I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	6 126 140,00	6 197 515,82	II kw. 2017 - II kw. 2020	II kw. 2018 - III kw. 2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 206 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 183 Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba umów zawartych z pracownikami świadczącymi wsparcie: asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	projekt zakończony	-----
54	Centrum Wsparcia Rodziny edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	6 317 570,00	5 156 184,77	II kw. 2020 - II kw. 2023	IV kw. 2021 - II kw. 2023	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 200 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 76	projekt w trakcie realizacji	Wnioskodawca oczekuje na przekazanie wyremontowanego i wyposażonego budynku przy ul. Piekarskiej 39, niezbędnego do pełnej realizacji projektu.
55	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	1 055 130,00	901 154,73	I kw. 2018 - IV kw. 2020	III kw. 2022 - II kw. 2023	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie - 20 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 20	podpisano umowę o dofinansowanie	Wskazany termin realizacji projektu jest ostatecznym terminem, w którym projekt może zostać zrealizowany. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia projektu 1 lipca 2022 r., umowa o dofinansowanie zostanie rozwiązana. Warunkiem rozpoczęcia projektu jest oddanie wyremontowanych i wyposażonych mieszkań w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)".

56	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	829 320,00	842 538,36	I kw. 2021 - IV kw. 2023	II kw. 2021 - IV kw. 2022	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie - 20 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 4	rozwiązano umowę dofinansowanie	W dniu 15 września 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
57	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych	Gmina Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	2 000 000,00	1 627 656,00	III kw. 2018 - IV kw. 2020	01.09.2020 - 31.07.2022	Wskaźniki produktu: wskaźniki kluczowe: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 74 (27M, 47K). Wskaźniki rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 19 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie - 1	projekt w trakcie realizacji	-----
58	Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Bytom	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	4 500 000,00	1 436 454,00	II kw. 2017 - II kw. 2020	do 2021	-----	projekt w trakcie realizacji	-----
59	Mieszkania Treningowe – wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną na drodze do samodzielności	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	644 140,00	958 415,51	I kw. 2018-IV kw. 2020	do 2021	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 36 osób Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 6 szt.	rozwiązano umowę dofinansowanie	Projekt planowany do realizacji na infrastrukturze wyremontowanej w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście)", w związku z przesunięciem terminu realizacji projekt EFRR brak możliwości realizacji projektu zgodnie z założeniami.
60	"Podwórka bez przemocy" – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia	Centrum Misji Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	800 000,00	1 453 069,94	I kw. 2017 - IV kw. 2019	1.11.2018 - 29.01.2022	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (szt.) - na koniec 2021 r. wskaźnik osiągnął liczbę 11 osób. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (osoby) - na koniec 2021 r wskaźnik osiągnął liczbę 239 osób.	projekt zakończony w trakcie rozliczenia	Nastąpiła zmiana okresu realizacji projektu - został wydłużony w związku z pandemią. Działania zakończono 31.12.2021, w styczniu 2022 r. składane są ostatnie sprawozdania.
61	Świetlica Środowiskowa "Rozbark dla Młodych"	Parafia św. Jacka w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	2 150 000,00	2 467 566,50	II kw. 2017 - II kw. 2019	01.07.2018 - 31.12.2020	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 70 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 70 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 6	projekt w trakcie realizacji	-----
62	Program „Aktywny senior” Zmiana tytułu: Program Usług Społecznych - Aktywny Senior	Fundacja „Inicjatywa” we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i Poradnią Ochrony Zdrowia Psychicznego CENTRUM Zmiana partnera: Fundacja "INICJATYWA" w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	3 000 000,00	2 508 168,14	I kw. 2017 - I kw. 2019	do 31.12.2022	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 150	projekt w trakcie realizacji	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.
63	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych	Bytomskie Centrum Wsparcia	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	984 550	1 684 428,00	I kw. 2019 - IV kw. 2020	01.10.2020 - 30.09.2023	Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 30 (18K, 12 M) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 30 (18K, 12 M)	rozwiązano umowę dofinansowanie	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.

64	Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bezpieczny Dom" w Bytomiu, Miasto Bytom/ Wydział Polityki Społecznej Zmiana podmiotu realizującego: Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, 2, 3, 8 i 9 w Bytomiu, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytomiu i Wydział Polityki Społecznej	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI	6 803 700,00	7 122 270,72	II kw. 2017 - II kw. 2020	II kw. 2018 - IV kw. 2021	Wskaźniki produktu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami świadczonymi w interesie ogólnym w programie 309 osób Wskaźnik rezultatu - liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 72 miejsc W projekcie przyjęto 70 miejsc w 5 placówkach oraz 2 wyposażone w ramach projektu stanowiska pracy (pedagoga i pracownika socjalnego)	projekt zakończony	Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2021 r.
65	Opiekuńczy Bytom - utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Zmiana tytułu: Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI - konkurs	7 600 000,00	-----	III 2017 - II 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	Projekty nr 65 i 66 zostały połączone.
66	Bezpieczny senior Zmiana tytułu: Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Bytomskim Centrum Wsparcia i Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI - konkurs	2 600 000,00	-----	I 2019 - IV 2019	-----	-----		
67	Opiekunowie są wśród nas	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej	RPO WSL - 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI - konkurs	720 000,00	-----	I 2018 - IV 2018	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
68	Stworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenie byłej KWK Rozbark w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej - opieka krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży, pomoc dydaktyczna dla rodzin oraz aktywacja osób starszych	Klub Sportowy Skarpa Bytom	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	315 000,00	1 109 555,75	III kw. 2019 - IV kw. 2020	do 2023	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu (obligatoryjny): 0 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 15 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie: 0. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	-----
69	Bytomianie pomagają seniorom	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	794 640,00	-----	II kw. 2017 - IV kw. 2018	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----

70	KRYSTYNA Usługowa 9.2.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	840 000,00	-----	III kw. 2017 - II kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
71	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Usługowa 9.2.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	840 000,00	840 000,00	III kw. 2017 - II kw. 2020	II kw. 2019	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 88. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 20. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
72	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - dodatkowe miejsce w przedszkolach Zmiana tytułu: Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - dodatkowe miejsce w przedszkolach w Bytomiu *Zmiana tytułu: Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu	Miasto Bytom/Wydział Edukacji	RPO WSL - OSI 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs	4 470 000,00	393 460,58	I kw. 2018 - III kw. 2020	01.07.2019 - 31.07.2020	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 24	projekt zakończony	-----
73	KRYSTYNA Przedszkolna 11.1.3	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs	536 000,00	-----	II kw. 2018 - III kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
74	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Przedszkolna 11.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs	536 000,00	536 000,00	II kw. 2018 - III kw. 2020	III kw. 2018	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 16 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 24 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 6, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 6. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
75	Umiem się uczyć	Byłomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy Urzędem Miejskim i Euro-support	RPO WSL - OSI 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	952 848,89	-----	I 2019 - IV 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----
76	Zostań programistą Zmiana tytułu: Byłomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Wydział Edukacji we współpracy ze Szkołą Programowania CODERS LAB Zmiana partnera: PROFI BIZNES GROUP Sylwia Karina Majewska	RPO WSL - OSI 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	1 058 800,00	942 309,91	III kw. 2017 - IV kw. 2018	01.09.2018 - 28.02.2021	Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 4 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 22 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 4 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 370	projekt zakończony	-----

77	KRYSTYNA Rozwojowa 11.1.4	Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną	RPO WSL - OSI 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	500 000,00	-----	II kw. 2018 - III kw. 2020	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.	
78	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Rozwojowa 11.1.4	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn	RPO WSL - OSI 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	500 000,00	1 000 000,00	II kw. 2018 - III kw. 2020	II kw. 2019	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	-----	
79	Rozwojowy uczeń szkoły zawodowej z szansą na pracę na europejskim rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego Zmiana tytułu: Podział na 3 odrębne projekty złożone przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A (Bytom jest Partnerem projektu) 1. "Bytomska Profesjonalna Edukacja Zawodowa" 2. "Bytomska Strefa Zawodowców" 3. "Bytomska Akademia sukcesu zawodowego"	Miasto Bytom/ Wydział Edukacji	RPO WSL - ZIT 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Zmiana poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego	4 118 000,00	1) 1 699 984,80 2) 1 749 998,40 3) 869 974,40	III kw. 2018 - II kw. 2020	01.05.2020 - 31.10.2022	1. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 4 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 98 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 138 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 9 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne - 4 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 69 2. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 3 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 132 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 140 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 9 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne - 3 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 70 3. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 4 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 22 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 54 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 9 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne - 4 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 27	wnioski uzyskały negatywną ocenę merytoryczną	Koncepcja projektu została dostosowana do aktualnych potrzeb szkół zawodowych z uwzględnieniem stopnia realizacji aktualnych projektów.	
80	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (II)	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	4 170 825,30	-----	I kw. 2016 - IV kw. 2016	-----	-----	projekt zakończony	-----	
INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA											
81	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	28 020 023,16	21 917 037,94	IV kw. 2018 - IV kw. 2022	I kw. 2019 - I kw. 2023	-----	Brak zmian w stosunku do wskaźników produktu i rezultatu.	projekt w trakcie realizacji	Zwiększono wartość dofinansowania.
82	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1 i 2 – siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Katowicach	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	5 130 000,00	6 113 162,66	I kw. 2017 - IV kw. 2018	do 2020	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 151,104 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]: 16272,5 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 798,07 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 480720,00 Stożenie redukcji PM 10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 0,1074 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: 1472,1	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Prokuratura Okręgowa w Katowicach zrezygnowała z realizacji projektu.	
83	Termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	6 041 415,17	6 041 415,17	II kw. 2015 - I kw. 2021	do 2021	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] 6 281,13 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2] 131,67652 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [szt.] 1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 1	projekt zakończony w trakcie rozliczania	W 2020 r. zwiększono poziom dofinansowania oraz wydłużono termin zakończenia realizacji projektu. Realizację projektu zakończono 30.06.2021 r.	

84	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	390 600,00	591 473,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 31.12.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 1234,00 m ² , Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 62 488,79 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 421 260,00 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 141 218,00 kWh/rok, Stożenie redukcji PM10 : 0,03003 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 635,49820 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
85	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	1 356 000,00	1 920 500,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 31.10.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 11 025,00 m ² , Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 303 038,60 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 717 794,00 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 684 885,00 kWh/rok, Stożenie redukcji PM10 : 0,14554 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 3082,05360 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
86	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	530 000,00	1 143 690,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 31.12.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 2985,60 m ² , Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 117 356 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 641 307,50 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 270 237,00 kWh/rok, Stożenie redukcji PM10 : 0,05635 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1 193,4468 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
87	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	760 000,00	1 479 690,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 31.10.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3077,91 m ² , Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 122 021,32 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 710 910,00 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 275 754,00 kWh/rok, Stożenie redukcji PM10 : 0,05859 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1240,89480 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
88	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	1 054 494,12	1 532 140,81	III kw. 2017 - III kw. 2018	28.07.2017 - 31.10.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3784,00 m ² , Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 111 120,60 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 625 110,00 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 251 119,00 kWh/rok, Stożenie redukcji PM10 : 0,05336 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1 130,04 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----

89	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	1 283 000,00	1 629 674,50	III kw. 2017 - IV kw. 2018	28.07.2017 - 30.11.2019	Wskaźniki produktu: Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3332,00 m2, Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 122676, 17 t/rok, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt. Wskaźniki rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 615 640,00 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 404 420,00 kWh/rok, Stożenie redukcji PM10 : 0,01469 tony/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1322,16120 GJ/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy.	projekt zakończony	-----
90	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE	Miasto Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	RPO WSL - ZIT 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	4 090 000,00	-----	IV kw. 2016 - IV kw. 2019	IV kw. 2016 - IV kw. 2020	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
91	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Strzelców Bytomskich 16	Miasto Bytom/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	RPO WSL - ZIT 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	1 108 905,00	895 716,85	II kw. 2017 - IV kw. 2018	24.03.2016 - 08.09.2018	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 2465,87 m2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 27,10 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 1 szt. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]: 1 szt. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (obligatoryjny) [GJ/rok]: 750,00 GJ/rok Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 229111,00 kWh/rok Stożenie redukcji PM 10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 27,20 tony/rok	projekt zakończony	-----
92	Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	7 489 248,00	11 655 314,67	I kw. 2017 - IV kw. 2018	28.12.2015 - 20.12.2020	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]: 1736,00 odwiedzi/rok Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]: 1 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1 szt	projekt zakończony	-----
93	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu	Zakon Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Dom Zakonny w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	6 050 000,00	6 429 330,00	I kw. 2017 - III kw. 2019	do 2021	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin, liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
94	Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	459 400,00	459 400,00	II kw. 2017 - IV kw. 2017	01.03.2018 - 31.12.2018	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 1000 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1	projekt zakończony	-----
95	Prace renowacyjne przy kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	742 000,00	726 157,24	I kw. 2014 - IV kw. 2019	do 2020	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] - 680 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1	projekt zakończony	-----
96	Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św.	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	318 400,00	364 948,18	I kw. 2019 - IV kw. 2020	do 2020	Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] - 500 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1	projekt zakończony w trakcie rozliczenia	-----
97	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Krzyża w Bytomiu	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzyża w Bytomiu	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	3 400 000,00	3 400 000,00	II kw. 2017 - IV kw. 2018	do 2021	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 4100 odwiedzi/rok	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Decyzją beneficjenta projekt nie będzie realizowany ze środków unijnych.
98	Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu	Zgromadzenie Słowa Bożego Księża Werbisci Dom Misyjny	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	2 400 000,00	2 380 000,00	II kw. 2017 - IV kw. 2018	09.07.2016 - 31.12.2018	Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] - 1000	projekt zakończony	-----

99	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	4 769 891,76	8 760 665,70	I kw. 2018 - IV kw. 2019	12.04.2018 - 30.06.2021	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 30% (3840 odwiedzin). Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdania MDK z prowadzonej działalności kulturalnej.	projekt zakończony w trakcie rozliczenia	-----
100	Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doly celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowania obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe	Miasto Bytom/Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	RPO WSL - OSI 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	3 280 000,00	2 747 625,00	II kw. 2017 - IV kw. 2018	30.12.2015 - 30.11.2018	Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]: 1 szt. Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]: 2,65 km Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną [szt.]: 3 szt. Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [osoby]: 2500 osób Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody [ha]: 8,17 ha	projekt zakończony	-----
101	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych celem adaptacji na lokale socjalne Zmiana tytułu: Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - ZIT 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	2 500 000,00	4 560 145,00	II kw. 2018 - IV kw. 2020	IV kw. 2018 - IV kw. 2021	Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 5, Liczba nowo tworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 14, Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 84. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawozdań Bytomskich Mieszkań.	rozwiązano umowę o dofinansowanie	-----
102	Program Terapii dla Młodzieży	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom Zmiana podmiotu realizującego: od 2018 r. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	640 000,00	1 018 608,63	II kw. 2017 - IV kw. 2017	29.12.2016 r. - 31.12.2018 r.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1 szt. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.] - 1 szt. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby] - 3500 osób	projekt zakończony	-----
103	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekłe psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom	Miasto Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	2 500 000,00	2 942 395,50	III kw. 2017 - III kw. 2018	01.12.2015 - 31.07.2020	Wskaźniki produktu: Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1 Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 3 Wskaźniki rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 5 Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 94	projekt zakończony w trakcie rozliczenia	-----
104	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	Miasto Bytom/Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	6 000 000,00	5 826 592,24	III kw. 2017 - III kw. 2018	28.12.2016 - 31.07.2019	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 szt. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 250 osób	projekt zakończony	-----
105	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	16 000 000,00	20 356 748,00	III kw. 2017 - III kw. 2020	IV kw. 2017 - IV kw. 2022	WSKAŹNIKI PRODUKTU: liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 36 szt. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 3 szt. liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 72 szt. WSKAŹNIKI REZULTATU: liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 536 os.	projekt w trakcie realizacji	Wydużono termin realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. - beneficjent oczekuje na decyzję IZ RPO WSL na lata 2014-2020 w sprawie wnioskowanych zmian dot. zwiększenia dofinansowania oraz zmiany zakresu rzeczowego w projekcie.

106	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek)	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	11 500 000,00	11 482 882,16	III kw. 2017 - III kw. 2020	IV kw 2017 - III kw 2020	WSKAŹNIKI PRODUKTU: liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 26 szt. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 26 szt. liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 69 szt. WSKAŹNIKI REZULTATU: liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 203 os.	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Beneficjent odstąpił od realizacji projektu.
107	Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji we współpracy z Urzędem Miejskim	RPO WSL - OSI 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	14 575 294,12	14 575 294,12	I kw. 2018 - IV kw. 2020	do 2021	Wskaźniki produktu: Liczba przebudowanych obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społ.-zawod. - 7 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 7 szt. Liczba projektów, w których sfinansowanych koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnospr. - 1 szt. Liczba wspartych obiektów w których realizowane są usługi aktywizacji społ.-zawod. - 7 szt. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastr. - 864	projekt wybrany do dofinansowania odstąpiono od podpisania umowy	-----
108	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	46 597 784,00	64 399 114,81	II kw. 2017 - II kw. 2021	III kw 2017 - II kw 2021	WSKAŹNIKI PRODUKTU: liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 29 szt. ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 4664 os. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 29 szt. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 3,22 ha WSKAŹNIKI REZULTATU: liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 4664 os.	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Beneficjent odstąpił od realizacji projektu.
109	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	18 041 185,00	28 896 542,00	II kw. 2017 - IV kw. 2020	III kw. 2017 - II kw. 2023	WSKAŹNIKI PRODUKTU: liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 24 szt. ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 41175 os. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 17 szt. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,22 ha WSKAŹNIKI REZULTATU: liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 2231 os.	projekt w trakcie realizacji	Wydużono termin realizacji projektu do 08.04.2023 roku, beneficjent oczekuje na decyzję IZ RPO WSL na lata 2014-2020 w sprawie wnioskowanej zmiany dotyczącej zwiększenia dofinansowania.
110	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku	Miasto Bytom/Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	12 000 000,00	13 513 212,10	II kw. 2017 - III kw. 2019	05.05.2017 - 31.07.2019	WSKAŹNIKI PRODUKTU: Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 7900 osób Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 4 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 6,50 ha WSKAŹNIKI REZULTATU: Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury: 500 osób	projekt zakończony	-----
111	Remont konserwatorski elewacji budynku plebani kościoła p.w. Św. Trójcy w Bytomiu zlokalizowanego przy ul. Kwietniewskiego 1	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	795 200,00	795 200,00	II kw. 2017 - IV kw. 2018	02.04.2018 - 31.12.2019	-----	wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	Beneficjent nie przystąpił do realizacji projektu. Część zaplanowanych w projekcie prac parafia wykonała we własnym zakresie.
112	Rewitalizacja starego domu katechetycznego przy ul. Ks. Koziółka 3	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	175 000,00	174 990,47	II kw. 2021 - IV kw. 2023	do 2020	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - 1 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] - 13060 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - 0,01	projekt zakończony	-----
113	Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu	Parafia Św. Jacka w Bytomiu	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	8 400 000,00	8 399 000,00	II kw. 2017 - II kw. 2019	01.12.2017 - 28.02.2020	Liczba wspartych obiektów infrastruktury lokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - 1 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby]: 20964 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]: 0,1617 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1 Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury [osoby]: 22000	projekt zakończony	-----

114	Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap	Bytomskie Centrum Kultury	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	8 000 000,00	8 554 861,16	I kw. 2015 - I kw. 2019	do 2019	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] Ogółem wartość docelowa 1 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] Ogółem wartość docelowa 45991 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] Ogółem wartość docelowa 1 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] Ogółem wartość docelowa 0.20370	projekt zakończony	-----
115	Rewitalizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy Zmiana tytułu: Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Bytom	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	1 200 000,00	1 450 500,00	III kw. 2017 - III kw. 2020	do 2020	Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 200 osób, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,0787 ha, Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt., Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 45991 osób Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdań ZHP.	projekt zakończony w trakcie rozliczenia	-----
116	Masz firmę masz lokal - Program Aktywizacji Lokali Użytkowych	Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI Sp. z o.o.	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	2 575 536,47	5 386 669,38	III kw. 2017 - II kw. 2019	01.10.2018 - 30.09.2020	-----	wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia	Beneficjent nie przystąpił do realizacji projektu.
117	Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnosląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	20 000 000,00	20 000 000,00	I kw. 2018 - IV kw. 2020	IV kw 2018 - II kw 2021	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2 Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót.	rozwiązano umowę o dofinansowanie	-----
118	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	RPO WSL - OSI 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	28 000 000,00	28 547 418,00	II kw. 2018 - II kw. 2021	III kw. 2018 - IV kw. 2022	liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 15 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 152 os. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 15 szt. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,27 ha liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 245 os.	projekt w trakcie realizacji	Wydużono termin realizacji projektu do 31.12.2022 roku; beneficjent oczekuje na decyzję UZ RPO WSL na lata 2014-2020 w sprawie wnioskowanej zmiany dotyczącej zwiększenia dofinansowania.
119	Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja zespołu dawniej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej	Klub Sportowy Skarpa Bytom	RPO WSL - ZIT 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	9 383 135,08	11 439 166,14	IV kw. 2017 - IV kw. 2019	do czerwca 2021	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 3 [szt.] Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 45 991 [osoby] Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 3 [szt.] Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,85 [ha]	projekt zakończony	-----
120	Kompleksowa rewitalizacja złożona ze stref: 1. Strefa Seniora 2. Strefa aktywizacji młodych 3. Strefa dla najmłodszych 4. Strefa zieleni 5. Inkubator Przedsiębiorczości z ukierunkowaniem na świadczenie usług dla osób starszych 6. Poradnia zdrowia psychicznego wraz z ośrodkiem terapii uzależnień, współuzależnień i profilaktyki	Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM we współpracy z Gminą Bytom	środki prywatne	8 600 000,00	8 600 000,00	III kw. 2017 - IV kw. 2020	IV kw. 2018 - IV kw. 2020	Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury (szacunki): 1. Przedszkole, żłobek: 60 osób. 2. Klub seniora / uniwersytet III wieku: 150 osób. 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego / ośrodek terapii uzależnień współuzależnień i profilaktyki: 145 osób. 4. Inkubator przedsiębiorczości: 50 osób. Wskaźniki monitorowane na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, list obecności oraz list poszczególnych przedsięwzięć. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: a) budynek ul. Batorego 2: 1.550,00 m2 pow. użytkowej; b) budynek ul. Wrocławska 6: 850,00 m2 pow. użytkowej; c) budynek ul. Wrocławska 6A: 680,00 m2 pow. użytkowej; d) przyległy skwer zieleni: 7.720 m2. Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi: 3.080,00 m2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach to 3 budynki wraz z przyległym obszarem zieleni.	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu w opisanym zakresie. Założenia projektu realizowane będą w ramach dwóch projektów uzupełniających do GPR obejmujących przedmiotowe obiekty i przestrzenie (planowane do wsparcia ze środków OSI Bytom).

121	Kompleksowa rewitalizacja EC Szombierki wraz z otoczeniem dzięki utworzeniu GENERATORA – Innowacyjnego Parku Muzycznego	Rezonator Spółka Akcyjna	środki prywatne	80 000 000,00	I etap: 21 770 000,00	II kw. 2017 - II kw. 2020	do 2020	I etap: Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem (1 szt.) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (25 320 os.) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (4 os.)	I etap: wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia	Realizacja projektu została podzielona na 4 etapy. W ramach etapu I Fundacja EC GENERATOR złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 21 770 000 zł - dofinansowanie wynosi 13 834 149,60 zł (netto) Umowa o dofinansowanie nie została podpisana. W ramach etapu II podmiot planuje ubiegać się o dofinansowanie na odnawialne źródła energii.
	I etap: GENERATOR KULTURY - utwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej	I etap: Fundacja EC Generator	I etap: RPO WSL 2014-2020 EFRR 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs							
122	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Miasto Bytom/Ośrodek Sportu i Rekreacji	POIiŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	30 000 000,00	25 664 700,00 w tym: roboty budowlane: 19 756 097,56 nadzór inwestorski: 226 000,00	I kw. 2016 - IV kw. 2018	I kw. 2016 - II kw. 2019	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 29,44 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 4 szt. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 20,61 ha Monitorowanie na podstawie protokołu odbioru robót oraz protokołu monitorowania liczby odwiedzin na rewitalizowanym terenie.	projekt zakończony	-----
123	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Edukacji	RPO WSL - ZIT 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	4 000 000,00	3 748 482,99	III kw. 2017 - IV kw. 2018	24.04.2017 - 30.11.2021	Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 1200 osób Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 8	projekt zakończony w trakcie rozliczania	-----
124	Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów	Miasto Bytom/Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego	26 400 000,00	-----	I kw. 2017 - IV kw. 2018	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Decyzja uchylająca - uchwała Nr XXXIV/II/479/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 r.
125	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105 B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt	5 646 006,75	8 151 913,00	III kw. 2017 - II kw. 2019	do 24 miesięcy od dnia 9 września 2019 (zgodnie z podpisaną umową z BGK)	-----	projekt zakończony w trakcie rozliczania	-----
126	Budowa nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem przystosowania pomieszczeń i wyposażenia dla Biura Bezpieczeństwa Miasta i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Miastem Bytom/Biuro Bezpieczeństwa Miasta	środki publiczne (budżet państwa)	27 147 600,00	27 147 600,00	I kw. 2017 - IV kw. 2020	II kw. 2018 - IV kw. 2020	Powierzchnia wybudowanego obiektu - 3743,02 m2 Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych - 1 szt. Liczba osób korzystających z obiektu - 114 osób zatrudnionych Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz dokumentacji kadrowej.	projekt zakończony	Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 - 2020.
127	Makerspace - Fab.Lab KRYSZYNA	Armada Development S.A we współpracy z FAJNA Spółdzielnia Socjalna i Stowarzyszeniem "Szyb Krystyna"	RPO WSL Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT	12 000 000,00	-----	II kw. 2017 - II kw. 2019	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.

stan na grudzień 2021 r.