

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ UZUPEŁNIAJĄCYCH WPISANYCH DO "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+" ZIDENTYFIKOWANYCH W RAMACH PROCEDURY POZAKONKURSOWEJ

Ip	nazwa	podmiot realizujący	źródło finansowania oraz działanie/poddziałanie programu operacyjnego		szacowana całkowita wartość (w zł)	rzeczywista wartość projektu (w zł)	okres realizacji	okres realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem lub umową o dofinansowanie	rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty)	stan przygotowania, etap oceny projektu, stan realizacji projektu	uwagi	
1	Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu - w tym przestrzeni Nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek	Miasto Bytom/ Miejski Zarząd Dróg i Mostów	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	5 500 000,00	7 668 983,60	IV kw. 2022 - IV kw. 2023	IV kw. 2022 - IV kw. 2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 4 szt Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - 2,29 ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - 4 szt Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] - 4664 osoby	projekt zakończony	Projekt w trakcie rozliczenia z Instytucją Zadzającą.
2	Rewitalizacja podobszaru 19 – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)	ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	7 650 012,54	7 650 012,54	06.11.2019 - 15.10.2023	06.11.2019 - 15.10.2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - ogółem wartość docelowa 11 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - ogółem wartość docelowa 0,88784 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - ogółem wartość docelowa 11 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] - ogółem wartość docelowa 152 Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy	projekt zakończony	Projekt realizowany we współpracy ze wspólnotami: obejmuje 6 wspólnot, 10 budynków, odnowienie części wspólnych budynków wspólnot, zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami wspólnot.
3	Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka	ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	6 762 485,90	6 762 485,90	31.01.2020 - 31.05.2023	31.01.2020 - 31.05.2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - ogółem wartość docelowa 12 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - ogółem wartość docelowa 0,43860 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - ogółem wartość docelowa 12 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] - ogółem wartość docelowa 13060 Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy	projekt zakończony	Projekt we współpracy ze wspólnotami: obejmuje 10 wspólnot, remont części wspólnych (odnowienie elewacji), a także rozbiórkę oficyny w jednej wspólnotie oraz zagospodarowanie terenów przy wspólnotach.
4	Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Ryńku	ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	30 558 382,84	30 558 382,84	28.01.2021 - 10.12.2023	28.01.2021 - 10.12.2023	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - ogółem wartość docelowa 16 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] - ogółem wartość docelowa 13 060 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - ogółem wartość docelowa 2 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - ogółem wartość docelowa 1,60000 Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy	projekt zakończony	Projekt realizowany we współpracy ze wspólnotami oraz 4Partners Sp. z o.o., Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Obejmuje 13 budynków wspólnot i 1 budynek spółki. Zakłada remont części wspólnych budynków (odnowienie elewacji), przebudowę ul. Dworcowej, remont ul. Zaułek, zagospodarowanie działek gminnych przy ul. Zaułek, remont budynku przy ul. Rycerskiej 1 i ul. Szymanowskiego 2.
5	Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza	ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	10 885 759,20	10 885 759,20	14.01.2021 - 15.11.2023	14.01.2021 - 15.11.2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - ogółem wartość docelowa 3 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - ogółem wartość docelowa 1,00000 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - ogółem wartość docelowa 13 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] - ogółem wartość docelowa 11 601 Sposób monitorowania: bieżący nadzór oraz rady budowy	projekt zakończony	Projekt realizowany we współpracy ze wspólnotami oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów i Bytomskimi Mieszkaniami. Obejmuje 10 budynków wspólnot. Projekt zakłada remont części wspólnych budynków, zagospodarowanie terenów zielonych, remont ciągów chodnikowych oraz remont świetlicy środowiskowej za który odpowiada Bytomskie Mieszkania.
6	Rewitalizacja przestrzeni publicznych na terenie Rozbarku i Śródmieścia w Bytomiu	Parafia Św. Jacka w Bytomiu	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	15 000 000,00	-----	IV kw. 2020 – IV kw. 2022	-----	-----	rozwiązano umowę o dofinansowanie	Projekt dotyczy przestrzeni miejskich na terenie Śródmieścia i Rozbarku. Projekt został częściowo zrealizowany w zakresie budowy karylonu, nie będzie realizowany w pozostałym zakresie.
7	Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej – Etap 2a	Klub Sportowy Skarpa Bytom	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	1 044 029,59	1 043 655,00	01.07.2020 – 30.09.2021	01.07.2020 – 30.09.2021	Wskaźniki produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 2 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 45 991 osoby Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,13700 ha Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 38 278 osoby w okresie od 1.10.2021-30.09.2022	projekt zakończony	Projekt zakończono 30.09.2021 r., w okresie trwałości.
8	Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej – Etap 2b	Klub Sportowy Skarpa Bytom	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	6 471 970,59	6 620 735,80	01.07.2020 – 28.02.2022	01.07.2020 – 28.02.2022	Wskaźniki produktu: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 1,57400 ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 45 991 osoby Wskaźniki rezultatu: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 2 EPC Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 46 268 w okresie od 1.03.2022-28.02.2023	projekt zakończony	Projekt zakończono 28.02.2022 r., w okresie trwałości.

9	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich Śródmieścia Bytomia na cele społeczno-integracyjne (Kwiecieńskiego 11-15)	KBP BWI Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	7 380 000,00	10 277 993,42	15.05.2022 - 31.08.2023	15.05.2022 - 30.09.2023	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,26330 ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 13 060 Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury - 1003	projekt zakończony	-----
10	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Bytomia – etap II	Miasto Bytom/ Miejski Zarząd Dróg i Mostów	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	6 130 000,00	7 798 818,50	II kw. 2022 - IV kw. 2023	II kw. 2022 - IV kw. 2023	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 7 szt. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - 16,93 ha Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - 7 szt. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] - 21178 osoby	projekt zakończony	Projekt w trakcie rozliczenia.
11	Bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców Śródmieścia Bytomia (Wrocławska, Kolejowa, Batorego)	CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW - BYTOM TADEUSZ BIENIEK	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	859 402,65	-----	-----	-----	-----	rozwiązano umowę o dofinansowanie	-----
12	Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wrocławskiej 6 oraz 6 A w Bytomiu z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole	CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW - BYTOM TADEUSZ BIENIEK	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	3 820 000,00	-----	-----	-----	-----	rozwiązano umowę o dofinansowanie	-----
13	Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 w Bytomiu z przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z częściową niepełnosprawnością	CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW - BYTOM TADEUSZ BIENIEK	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	3 918 744,06	-----	-----	-----	-----	wniosek uzyskał negatywną ocenę merytoryczną	-----
14	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu – podobszar 8 Bobrek	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	9 500 000,00	9 519 179,33	I kw. 2021 - IV kw. 2022	I kw. 2021 - IV kw. 2023	WSKAŹNIKI PRODUKTU: 1. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 30 szt. Projektem objęto 30 budynków. Pomiar zostanie przeprowadzony przez wyznaczonego pracownika Bytomskich Mieszkań. Dokument, który potwierdzi osiągnięcie wskaźnika to protokoły odbioru prac. 2. Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 54 szt. Projekt obejmuje pojedyncze lokale. Pomiar zostanie przeprowadzony przez wyznaczonego pracownika Bytomskich Mieszkań. Dokument, który potwierdzi osiągnięcie wskaźnika to protokoły odbioru prac. WSKAŹNIK REZULTATU: 1. Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury- 106 szt. Dokumenty, które potwierdzą osiągnięcie wskaźnika to dokumentacja własna, a także zawarte umowy najmu.	projekt zakończony	Zawieszono i otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej na zmianę terminu zakończenia projektu do 29.12.2023 r. Beneficjent zawieszono i otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej na roboty dodatkowe. Aneks do umowy o dofinansowanie w trakcie podpisu.
15	Nowoczesny przykład mieszkalnictwa na przykładzie Domu dla Seniora w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 4	NWR Silesia	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	1 575 000,00	-----	-----	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
16	Nowoczesny model mieszkalnictwa wspomaganego w Bytomiu - Korfantego 10	TSL Silesia	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	2 722 000,00	-----	-----	-----	-----	wniosek o dofinansowanie nie został złożony	Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.
17	Adaptacja przyparafalnego budynku na potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gminie Bytom.	PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEJ RODZINY	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	1 799 069,92	1 505 863,81	01.11.2020 - 30.06.2021	01.11.2020 - 31.08.2021	Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt. - protokoły odbioru Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. - protokoły odbioru Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury – 150 - Raport z działalności Klubu Seniora	projekt zakończony	-----
18	Nowa przestrzeń dla bytomskich seniorów. Remont zabytkowego budynku ELIM na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego dla osób starszych oraz zagospodarowanie terenu	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bytomiu Miechowicach	aktualizacja GPR OSI oszczędności	EFRR	10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	939 880,00	1 056 187,00	-----	2016-11-22 - 2021-09-30	Wskaźniki produktu: - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt. - protokoły odbioru robót adaptacyjnych - Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 1 szt. - protokoły odbioru robót adaptacyjnych - Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach: 6 szt. - protokoły odbioru robót adaptacyjnych Wskaźniki rezultatu: - Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy: 0,5 EPC - umowa o pracę - Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury: 7 osób - umowy wynajmu mieszkań	projekt zakończony	Projekt zakończony 30.09.2021 r., w okresie trwałości.

stan na grudzień 2023 r.